



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.03.2019 № 64/1

г. Хабаровск

Об утверждении Плана министерства строительства Хабаровского края по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства

В целях реализации пункта 4 Поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым 31 января 2016 г. № 727п-П13:

1. Утвердить прилагаемый План министерства строительства Хабаровского края по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

А.Н. Шабовта

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
министерства строительства
Хабаровского края
от 29.03.2019 № 64/1

ПЛАН
министерства строительства края по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик, наименование объекта, адрес местонахождения объекта, назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Ресстровый номер краевого имущества	Документ- основание для выделения средств краевого бюджета (начала строительст ва)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 апреля 2019 г.	Источники и объемы		Срок ввода объекта в эксплуатацию
								Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре. Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск- на-Амуре, в границах пр. Победы, ул.Ленинградской, пер. Дворцового, с южной стороны территории общественного центра Ленинского округа города	Площадь - 45 140,50 м2, Мощность - 800 пос./в смену, 232 койки / 2 732 954,89	2006/2020		ГП "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	1 175 058,59	1 557 895,41	1 583 046,17	1 438 941,85	2020
2	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов, в г. Хабаровске" Жилой дом №2 по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснофлотский район, ул. Октябрьская	Общая площадь здания - 4 260 м2, мощность - 80 квартир, из них 15х- 70 кв., 2х - 10 кв. / 153 106,44	2018/2019		ГП "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае" Указ Президента РФ № 1688 от 28.12.2012, № 600 от 07.05.2012	13 667,83	136 540,92	11 862,04		2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" 01-82 АЦ, Условный адрес объекта отсутствует	290 610,54	2012/2019		ГП "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров"	42 611,40	247 999,14	203 385,98		2019
4	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" 01-82 АЦ (ПИР), Условный адрес объекта отсутствует	4 780,43	2011/2019		ГП "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров"	4 780,43	0,00	4 780,43		2019
5	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Защита от заполнения территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерской, от Дендрария до ул. Союзной" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, Южный округ, ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной	Протяженность участка инженерной защиты - 5 420,29 м (сметная стоимость по 2м экспертизам) / 3 785 701,30	2007/2020		Указ Президента РФ от 31.08.2013 № 693. ГП "Развитие водоохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014-2020 годах", ФЦП "Развитие водоохозяйственного комплекса РФ в 2012- 2020 годах"	2 701 387,36	1 084 313,94	2 762 098,98	2 005 840,57	2020
6	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Здание главного корпуса КГБУЗ "Бикинская ЦРБ" по ул. Бонивура, 4 в г. Бикин (Устройство пристроенной шахты лифта)" по адресу (местоположению): край Хабаровский, г. Бикин, ул. Бонивура, д. 4	Площадь - 5,34 м2, 5 этаж/ 16 301 360,00	2018/2019		ГП "Развитие здравоохранения Хабаровского края", Указ Президента РФ от 07.05.2012 №598	6 350,15	16 295 009,85	6 350,15		2019
7	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на- Амуре. Второй этап строительства. "Инженерная защита Центрального округа" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск- на-Амуре, Центральный округ, в жилом районе п.	Протяженность - 7 2172 м/ 766 599,11	2017/2020		ГП "Развитие водоохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014-2020 годах"	443 207,81	323 391,30	443 207,81	339 738,18	2020
8	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на- Амуре. Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск- на-Амуре, Центральный округ, правый берег р. Силинка	Протяженность - 7 2172 м/ 829 918,65	2014/2020		ГП "Развитие водоохозяйственного комплекса Хабаровского края в 2014-2020 годах"	218 808,75	611 109,90	218 808,75	162 773,61	2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Красной дворец единоборств "Самбо" в г. Хабаровске" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район. Участок расположен в 50,0 м по направлению на юго-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 3	Площадь здания - 16 864,43 м ² , Максимальное единовременное пребывание людей - 1 550 чел./1 138 591,88	2015/2019		ГП "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае"	695 980,72	219 046,84	696 389,58	412 914,10	2019
10	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Лечебный корпус центральной районной больницы г. Николаевск-на-Амуре" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Школьная, 114а и 115	Площадь застройки - 2 228,0 м ² . Вместимость палатных отделений лечебного корпуса: - акушерское отделение - на 14 коек - хирургическое отделение - на 40 коек/ 1 188 251,34	2016/2020		ГП "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	31 990,70	2 097 193,41	335 300,36	314 911,97	2020
11	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Межрайонное патологоанатомическое отделение. Вяземская центральная районная больница, г. Вяземский" по адресу (местоположению): Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 64	Площадь здания - 1 204,58 м ² , Мощность отделения- 350 вскрытий/в год, лаборатории - 12 000 исследований/в год, Кол-во суд-мед. - 250 вскрытий/в год / 140 087 490,00	2014/2019		ГП "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	107 869,71	32 217,78	107 396,81		2019
12	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольск-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом)" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в районе ул. Уссурийской, 5	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Межрайонное патологоанатомическое отделение. Вяземская центральная районная больница, г. Вяземский по адресу (местоположению): Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 64 / 2 155 266 230,00	2016/2020		ГП "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	136 951,86	2 018 314,37	509 578,82	465 247,49	2020
13	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольск-на-Амуре 2 этап" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, ориентировочно в 150 м в южном направлении от пересечения пр. Победы и пер. Дворцового	Площадь здания - 18 665,46 м ² , Единовременное пребывание - 780 чел./ 1 053 389 800,00	2016/2023		ГП "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае"	16 042,97	1 037 346,83	12 338,76		2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре 3 этап" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, ориентировочно в 150 м в южном направлении от пересечения пр. Победы и пер. Дворцового	Площадь здания - 16 510,10 м ² , Единовременное пребывание - до 500 чел./913 710 180,00	2016/2020		ГП "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае"	121 232,08	792 478,10	382 385,97	346 232,70	2020
14	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре 4 этап" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, ориентировочно в 150 м в южном направлении от пересечения пр. Победы и пер. Дворцового	Площадь здания - 17 897,24 м ² , Единовременное пребывание - 1 550 чел./1 055 716 220,00	2016/2020		ГП "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае"	150 807,47	904 908,75	435 390,52	410 380,55	2020
15	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре 4 этап" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, ориентировочно в 150 м в южном направлении от пересечения пр. Победы и пер. Дворцового	Площадь здания - 17 897,24 м ² , Единовременное пребывание - 1 550 чел./1 055 716 220,00	2016/2020		ГП "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае"	150 807,47	904 908,75	435 390,52	410 380,55	2020
16	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Службно-пассажирское здание аэропорта Чумикан на 20 пассажирских в час" по адресу (местоположению): Хабаровский край, Туруро-Чумиканский муниципальный район, с. Чумикан	Мощность - 20 пассажиров /213 619,86	2008/2019		ГП "Развитие транспортной системы Хабаровского края"	95 818,71	56 381,29	117 637,34		2019
17	"Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 14	Мощность - 252 вызова в сутки / 195 143 280,00	2017/2019		ГП "Развитие здравоохранения Хабаровского края"	63 597,58	195 079 682,42	110 005,93	100 882,73	2019
18	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница" на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района" по адресу (местоположению): Хабаровский край, Верхнебуреинский район, примерно в 70 м по направлению на северо-восток от ориентира здание школы, расположенного за пределами участка, адрес ориентира : с. Средний Ургал, ул. Набережная, 55	Мощность - 25 посещений в смену/ 30 043 240,00	2016/2020		ГП "Развитие здравоохранения Хабаровского края", Указ Президента РФ от 07.05.2012 №598	5 250,16	24 793,08	7 802,27		2020
19	Участие в долевом строительстве 2 (двух) квартир в г.Хабаровске Хабаровского края, Условный адрес объекта: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д.2	11 865,71	2014/2020			11 865,71		11 865,71		2020
20	Реконструкция стадиона "Смена" в г. Комсомольске-на-Амуре по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинин, д. 2, корп. 2	153 894,67	2018/2019- объект достроен			148 615,73	5 278,94	142 041,58		2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Министерство строительства Хабаровского края. Объекты долевого участия (квартиры для отдельных категорий граждан) в многоквартирных жилых домах, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 27:17:0301801:1289 по ул. Клубная, д. 5, с. Мирное, Хабаровского района, Хабаровского края	318 984,74	2013/2017		ГП Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр	260 778,13	58 206,61	58 206,61	0,00	2019
	Итого					6 452 673,86	222 582 108,88	8 159 880,57	5 997 863,75	

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№ п/п	Заказчик, застройщик, наименование объекта, адрес местонахождения объекта, назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер краевого имущества	Документ-основание для выделения средств краевого бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта	Срок проведения консервации объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№ п/п	Заказчик, застройщик, наименование объекта, адрес местонахождения объекта, назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер краевого имущества	Документ-основание для выделения средств краевого бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Комплекс деловых зданий по ул. Тихоокеанской в г.Хабаровске (художественная галерея) по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 155; - общественное(административное)	9,956/ 1 283 628,21	2007/2014			198 137,19	2022
2	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Комплекс деловых зданий по ул.Тихоокеанской в г.Хабаровске, в т.ч. Государственный архив Хабаровского края (ПИР), Условный адрес объекта: г. Хабаровск, ул Тихоокеанская рядом с д. 153 литр Б, Б1; - общественное(административное)	2,536/30 761,01	2012/2014			30 761,01	2022
3	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Комплекс деловых зданий по ул.Тихоокеанской в г.Хабаровске, в т.ч. Государственный архив Хабаровского края (ПИР), Фонд Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (ПИР), Условный адрес объекта: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 155; -общественное(административное)	1,103/225 775,37	2012/2013			5 193,86	2022
						234 092,05	

Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№ п/п	Заказчик, застройщик, наименование объекта, адрес местонахождения объекта, назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер краевого имущества	Документ-основание для выделения средств краевого бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

№ п/п	Заказчик, застройщик, наименование объекта, адрес местонахождения объекта, назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Регистровый номер краевого имущества	Документ-основание для выделения средств краевого бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Строительство инженерной инфраструктуры "Многоквартирный жилой дом №1 по пр. Московскому в г. Комсомольск-на-Амуре" - 193/14 по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, 32 - объект жилищного фонда	269,93	2014 объект достроен			269,93	Администрация г. Комсомольска-на-Амуре	2020 г.
2	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа жилых домов по улице Малиновского в городе Хабаровске - 46/14-ЧС, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный - объект жилищного фонда	37 947,77	2014 объект достроен			37 947,77	Администрация г. Хабаровска	2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске - 207/14-ЧС, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный - объект жилищного фонда	43 798,64	2014 завершающая			41 532,37	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
4	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа многоквартирных жилых домов по ул. Малиновского в Южном округе г. Хабаровска-378/14-ЧС, условный адрес (местоположение): г. Хабаровск, в границах ул. Малиновского, 38Б, 38В, 38Г - ул. Зареченская 3, 5 - объект жилищного фонда	109 353,37	2014 объект достроен			109 353,37	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
5	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Два индивидуальных жилых дома по ул. Малиновского в г. Хабаровске-487/14-ЧС по адресу: г. Хабаровск, ул. 8 Марта, 87, 88-объект жилищного фонда	2 398,55	2014 объект достроен			2 398,55	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
6	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Жилой дом №44 по пр.Первостроителей (блок-секции 1-5, 1-6) в г. Комсомольске-на-Амуре по адресу(местоположение) : Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Первостроителей, д.44 (блок-секции 1-5,1-6) -объект жилищного фонда	90 квартир, 5,6 тыс.м2; 4 175,88	2011-2013 объект достроен			4 175,88	Администрация г. Комсомольска-на-Амуре	2020 г.
7	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Жилье соц. назначения г. Хабаровск (29 квартир ул. Ясная)- дети сироты по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ясная, д.44а- объект жилищного фонда	29 квартир; 48 713,91	2016 объект достроен			0,00	КТКУ "Государственный жилищный фонд Хабаровского края"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Строительное многоквартирных жилых домов по ул. Малиновского в Южном округе г. Хабаровске -276/14-ЧС, условный адрес (местоположение): г. Хабаровск, в границах ул. Малиновского, 38Б, 38В, 38Г - ул. Зареченская 3, 5, 9, 11 -объект жилищного фонда	61 605,95	2014 объект достроен			61 605,95	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
9	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Строительное многоквартирных жилых домов по ул. Малиновского в Южном округе г.Хабаровске-379/14-ЧС, условный адрес (местоположение): г. Хабаровск, в границах ул. Малиновского, 38Б, 38В, 38Г - ул. Зареченская 3, 5, 9, 11 -объект жилищного фонда	22 582,52	2014 начальная стадия			4 347,48	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
10	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Хозяйственный корпус Христорождественского собора в г. Хабаровске, по адресу (местоположению): г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 65 -иное	4 885,76	2009-2013 объект достроен			4 885,76	Епархия	2021
11	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов, в г. Хабаровске" Жилой дом №1 по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснофлотский район, ул. Октябрьская-объект жилищного фонда	150 208,75	2012-2019 объект достроен		ГП "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае" Указ Президента РФ № 1688 от 28.12.2012, № 600 от 07.05.2012	7 653,36	Администрация г. Хабаровска	2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Амбулатория КГБУЗ "Районная больница района им. Лазо на 50 пос. в смену в пос. Сита муниципального р-она им.Лазо" по адресу: Хабаровский край, р-н Имени Лазо, п Сита, ул Советская, д 28А-иное	50 посещений в смену, Площадь здания амбулатории - 511,30 м2, площадь гаража - 5,14 м2; 47 188,50 (по экспертизе)	2016-2018 объект достроен		ГП "Развитие здравоохранения Хабаровского края", Указ Президента РФ от 07.05.2012 №598	0,00	КГБУЗ "Районная больница района имени Лазо"	2019 г.
13	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Больничный корпус ГУЗ "Краевая клиническая больница №2" в г.Хабаровске. Вторая очередь. Первый пусковой комплекс по адресу: г. Хабаровск, ул. Павловича, 1 б-иное	6065 м2; 622 000,00	2008-2012 начальная стадия			4 768,09	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
14	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа жилых домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске (инженер сети т/н) -142/15, Условный адрес объекта: Хабаровский край,г.Хабаровск,ул.Малиновского-коммунально-бытовое	1 053,02	2014-2015 объект достроен			1 053,02	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
15	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа жилых домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске (инженер сети т/н) -170/14ЧС, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный-коммунально-бытовое	7 721,21	2014 объект достроен			7 721,21	Администрация г. Хабаровска	2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных домов и благоустройства территории объекта : "Группа индивидуальных домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске" - 132/15, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный-коммунально-бытовое	88,20	2014-2015 объект достроен			88,20	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
17	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных домов и благоустройства территории объекта: "Группа индивидуальных домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске" (дома №11, 27, газоны и тротуары)-137/15, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный- -объект жилищного фонда	94,31	2014-2015 объект достроен			94,31	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
18	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных домов и благоустройства территории объекта: "Группа индивидуальных домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске" (дома №22. 23. 25. 26. 27) - 133/15, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный- -объект жилищного фонда	95,79	2014-2015 объект достроен			95,79	Администрация г. Хабаровска	2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных домов и благоустройства территории объекта: "Группа индивидуальных домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске" (дома №25, 26 дорога и тротуары) - 138/15, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный- -объект жилищного фонда	90,11	2014-2015 объект достроен			90,13	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
20	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных домов и благоустройства территории объекта: "Группа индивидуальных домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске" (дома №22, тротуары) - 139/15, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный -объект жилищного фонда	80,73	2014-2015 объект достроен			80,73	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
21	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных домов и благоустройства территории объекта: "Группа индивидуальных домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске" (дома №27, дорога и тротуары) - 135/15, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный -объект жилищного фонда	95,12	2014-2015 объект достроен			95,12	Администрация г. Хабаровска	2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных домов и благоустройства территории объекта: "Группа индивидуальных домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске" (дома №28, дорога и асфальт) -134/15, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный -объект жилищного фонда	96,44	2014-2015 объект достроен			96,44	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
23	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных домов и благоустройства территории объекта: "Группа индивидуальных домов по ул. Малиновского в г. Хабаровске" (дома №28,, тротуары и газоны) -136/15, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Малиновского, ул. 8 Марта, ул. Коломенская, пер. Нагорный -объект жилищного фонда	96,46	2014-2015 объект достроен			96,46	Администрация г. Хабаровска	2020 г.
24	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Дополнительные работы по устройству инженерных сетей и благоустройству группы индивидуальных жилых домов в п. Горького по ул. Княжничная - Восточное шоссе в г. Хабаровске - 486/14, условный адрес (местоположение): г. Хабаровск, Железнодорожный район, Восточное шоссе; в границах ул. Горького - ул. Княжничная-коммунально-бытовое	12 594,13	2014 объект достроен			12 594,13	Администрация г. Хабаровска	2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Инженерная инфраструктура и благоустройство в составе объекта "36 кв. жилой дом № 4 по пр. Московскому в г. Комсомольске-на-Амуре" - 335/14 по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Московский, 12, корпус 3-коммунально-бытовое	416,58	2014 объект достроен			416,58	Администрация г. Комсомольска-на- Амуре	2020 г.
26	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Инженерная инфраструктура комплекса жилых домов в п. горького по ул. Княжичная - Восточное шоссе в г. Хабаровске - 176/14-ЧС, условный адрес (местоположение): г. Хабаровск, Железнодорожный район, Восточное шоссе; в границах ул. Горького - ул. Княжичная-коммунально-бытовое	52 757,74	2014 объект достроен			52 757,74	Администрация г. Хабаровска	2021 г.
27	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Инженерная инфраструктура комплекса жилых домов в южной части микрорайона "Парковый" в городе Комсомольск-на-Амуре (сети) - 56/14, условный адрес (местоположение): г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинский округ, южная часть микрорайона "Парковый" - коммунально-бытовое	57 263,30	2014 завершающая			51 935,62	Администрация г. Комсомольска-на- Амуре	2020 г.
28	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Инженерная инфраструктура комплекса жилых домов в южной части микрорайона "Парковый" в городе Комсомольск-на-Амуре (сети) - 199/14 по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Московский, 49 - коммунально-бытовое	193,05	2014 объект достроен			193,05	Администрация г. Комсомольска-на- Амуре	2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Инженерные сети и благоустройство группы индивидуальных жилых домов пос. Горького -ул. Княжичная в г.Хабаровске - 362/14-ЧС, условный адрес (местоположение): г. Хабаровск, Железнодорожный район, Восточное шоссе; в границах ул. Горького - ул. Княжичная-коммунально-бытовое	31 907,94	2014 объект достроен			31 907,94	Администрация г. Хабаровска	2021 г.
30	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Краевой бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре" по адресу: Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, проспект Первопоселенцев, 22, корпус 2-общественное(административное)	50 посетителей, Площадь здания - 2 118,5 м2; 169 148,14	2013-2017 объект достроен		ГП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 годы" Указ Президента РФ от 10.09.2012 № 1276	265,97	Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства "Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор".	2019
31	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Крытый ледовый стадион для хоккея с мячом в г.Хабаровске" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г Хабаровск, ул Морозова Павла Леонтьевича, д 83 (только здание аренд); г. Хабаровск, Индустриальный район в границах ул. Павла Морозова - ул. Индустриальная - береговая зона протоки Амурской - ул. Флегонтова-социально-культурное	Площадь здания - 46 237,40 м2; 617,28	2007-2013 объект достроен			617,28	Администрация г. Хабаровска	2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Многоквартирный жилой дом №3 по пр. Московскому в г. Комсомольск-на-Амуре. Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство объекта - 208/14 по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Московский, 51 -коммунально-бытовое	400,05	2014 объект достроен			400,05	Администрация г. Комсомольска-на-Амуре	2020 г.
33	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Реконструкция дамбы для защиты с. Бичевая от затопления р. Хор по адресу (местоположению): Хабаровский край, р-н Имени Лазо, с. Бичевая, правый берег р. Хор-гидротехнические сооружения	Протяженность дамбы - 10 627 м (КАПРЕМОНТ); 132 703,28	2007-2013 объект достроен			132 703,28	Администрация района им. Лазо	2021 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (II этап) по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, район Центральный, на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской-социально-культурное	Реконструируемая площадь плиточного бетонного покрытия - 2 072,53 м ² , Площадь а/б покрытия велос.дорожки - 1 527,0 м ² , Установка тротуарного бордюрного камня - 388 м.п., Площадь восстан-ой поверхности суш. ж/б подпорной стенки вдоль Утеса - 1 240,0 м ² ----- 37 023,30	2016-2018 объект достроен		ГП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае"	634,44	КГБУК "Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского"	2019
35	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (I этап) по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, район Центральный, на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской-социально-культурное	Площадь участка - 22 561 м ² , Протяженность - 564 м; 127 990,00	2017-2018 объект достроен		ГП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае"	1 268,73	КГБУК "Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского"	2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (III этап)" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, район Центральный, участок от Уссурийского бульвара до ул. Советской - социально-культурное	Протяженность - 851 м, высота сооружения - 2,0 м; 832 275,98	2016-2018 объект достроен		ГП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае"	289 115,68		2020
37	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Строительство защитных дамб в поселке имени Полины Осипенко Хабаровского края по адресу (местоположению): Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село имени Полины Осипенко-гидротехническое сооружение	Протяженность - 3 042 м, шлюзы-регуляторы - 5 шт, наносные станции - 5 шт; 123 439,37	2006-2013 объект достроен			128 599,43	Администрация района им. Полины Осипенко	2019
38	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" 48 индивидуальных жилых домов по ул. Малиновского в южном округе г. Хабаровска 43/14-ЧС (Строительный адрес: г.Хабаровск, ул.Малиновского)-объект жилищного фонда	9 089,68	2014 объект достроен			9 089,68	Администрация г. Хабаровска	2020
39	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Реконструкция ЦПКиО и набережной в Центральном районе г. Хабаровска (TV пусковой комплекс). Условный адрес (местоположение) Хабаровский край, г. Хабаровск, Центральный район-социально-культурное	Площадь покрытия - 577,84 м2; 152 000,00	2009-2013 начальная стадия			4 016,15	Администрация г. Хабаровска	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" 48 индивидуальных жилых домов по ул. Малиновского в южном округе г. Хабаровска 43/14-ЧС (Строительный адрес: г.Хабаровск, ул.Малиновского) - Объект жилищного фонда					9086,68	КГКУ Государственный жилищный фонд Хабаровского края	2020
	Итого					1 014 052,34		

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ п/п	Заказчик, застройщик, наименование объекта, адрес местонахождения объекта, назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства. Годы фактического начала и прекращения строительства. Степень завершенности строительства	Реестровый номер красного имущества	Документ- основание для выделения средств краевого бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края", Малотажная жилая застройка по ул. Осиповка в Краснофлотском районе г. Хабаровска" 1-я очередь. Жилые дома №1,2,3,4 ПП - 209/14-ЧС по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Александровская, д.45, ул. Широкая, д.42, ул. Широкая, д.44					6 188,70	Утвержденный нормативно-правовой акт. Решение комиссии о списании		2020
2	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных жилых домов в с. Ачан Амурского муниципального района (5 домов №23-27) -186/14-ЧС по адресу: Хабаровский край, Амурский муниципальный район, с. Ачан, ул. Новая, д. 1, 3, 5, 7, 9					8 667,00			2020
3	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Группа индивидуальных жилых домов в с. Ачан Амурского муниципального района (5 домов №23-27)-392/14-ЧС по адресу: Хабаровский край, Амурский муниципальный район, с. Ачан, ул. Новая, д. 1, 3, 5, 7, 9					674,10			2020
4	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Два индивидуальных жилых дома (№3,4) в Нанайском районе, село Троицкое, Хабаровского края -196/14 по адресу: с. Троицкое, ул. Центральная, 3, ул. Центральная, 3А					2 025,00			2020
5	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Жилые социального назначения на 152 квартиры в г. Хабаровск (п. Березовка) по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Богородская, 3					2 066,88			2020
6	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Один индивидуальный дом (№9) в с. Ухта Ульскоого муниципального района 150/14-ЧС по адресу: с. Ухта Ульскоого муниципального района, ул. Кирова, 8					1 544,50			2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Психоневрологический интернат в п. Эльбан - ритуальный комплекс по адресу: Хабаровский край, Амурский район, пос. Эльбан, ул. Обьединная, 1					12,36			2020
8	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Площадь имени В.И. Ленина города Хабаровска, условный адрес (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, на пересечении улиц Муравьева-Амурского, Гоголя, Пушкина					722,60			2020
9	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Спортивная площадка в Индустриальном районе г. Хабаровска. 2-я очередь по адресу: Хабаровский край, Индустриальный район, ул. П.Л. Морозова					1 843,09			2020
10	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов, в г. Хабаровске" Жилой дом №2 по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснофлотский район, ул. Октябрьская	Общая площадь здания - 4 260 м2, мощность - 80 квартир, из них 1 кв. - 70 кв., 2х - 10 кв. /153 106,44	2018/2019		ГП "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае" Указ Президента РФ № 1688 от 28.12.2012, № 600 от 07.05.2012	13 667,83	Планируется снос	Объемы находяться в стадии расчета	2020
11	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Вертолетная площадка в пос. Усурийском в Индустриальном районе г. Хабаровска, Условный адрес объекта: г. Хабаровск, Индустриальный район, пос. Усурийский	Площадь - 7 624 м2		530,86		530,86			2020
	Итого:					37 942,93			

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

№ п/п	Заказчик, застройщик, наименование объекта, адрес местонахождения объекта, назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер краевого имущества	Документ-основание для выделения средств краевого бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Коровник с беспривязным содержанием на 480 голов с молочным блоком в с. Кондратьевка" по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, с. Кондратьевка, ул. Юбилейная, д. 26а; производственное (промышленное)	на 400 голов скота; 6,541/287 248,00	2011-2014	27:08:0011002:461		239 016,49	2022
	Итого					239 016,49	

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ- основание для выделения средств краевого бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КТГУ "Служба заказчика Министерства края" "Акушерский корпус МУЗ Районная больница №1" в с.Богородское, Ульчский район (ПИР)" (Строительный адрес: Ульчский район, с.Богородское) - иное	Амбулаторно-поликлинический блок - на 30 посещений в смену, Площадь застройки здания - 1 583,00 м2/ 409907,91	Срок строительства согласно ПОС - 16,5 месяца начальная стадия		1 099,06	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 14.03.2018 г. №27-1- 1-3-0019-18 Положительное заключение сметной документации т 14.03.2018 г. №27-1- 0042-18	Необходимо финансирование для строительства объекта	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Акушерский корпус МУЗ Районная больница №1, в с. Богородское" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Богородское) - иное	Амбулаторно-поликлинический блок - на 30 посещений в смену, Площадь застройки здания - 1 583,00 м2/409908,91	Срок строительства согласно ПОС - 16,5 месяца - начальная стадия		676,21	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 14.03.2018 г. №27-1-1-3-0019-18 Положительное заключение сметной документации т 14.03.2018 г. №27-1-0042-18	Необходимо финансирование для строительства объекта	
3	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" 01.ПИР, Условный адрес объекта отсутствует	Площадь 1 820,93 м2/259,99766	начальная стадия		260,00		Необходима корректировка ПСД	
4	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" 01.Реконструкция, Условный адрес объекта отсутствует- объект ГО и ЧС	Площадь 1 820,93 м3/ 1189,93279	начальная стадия		1 189,93		Необходима корректировка ПСД	
5	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Амбулатория на 50 посещений в смену в с.Виноградовка Хабаровского муниципального района" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Виноградовка, ул.Юбилейная) - иное	50 посещений в смену, Площадь здания амбулатории - 511,30 м2, площадь гаража - 45,14 м2/53954,95	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца - начальная стадия		1 895,78	Положительное заключение результатов инж. Изыск и ПД от 24.12.2018 г. №27-1-1-3-008413-2018. Объект в экспертизе СД	Необходимо финансирование строительства Объекта	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Лидога Нанайского муниципального района" (Строительный адрес: Хабаровский край, Нанайский муниципальный район, с. Лидога, ул. Зеленая) - иное	Мощность - 50 посещений в смену, Площадь здания амбулатории - 511,30 м2, площадь гаража - 45,14 м2/468 10,18	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		2 156,84	Положительное заключение сметной документации от 03.09.2018 г. №27-1-0244-18	Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие гос.экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и гос.экспертизы ПД и СД, прохождение гос.экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	
7	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района" (Строительный адрес: Хабаровский край, Аяно-Майский р-н, с. Нелькан, 15 метров на юг от нежилого здания расположенного по ул. Юбилейная, д. 28) - иное	Мощность - 50 посещений в смену, Площадь здания амбулатории - 511,30 м2, площадь гаража - 45,14 м2/87846,82	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		2 119,11	Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства №27-1-0304-18 от 26.11.18	Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие гос.экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и гос.экспертизы ПД и СД, прохождение гос.экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	
8	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Берегоукрепление р.Хор в пос.Хор, район им. Лазо" по адресу (местоположению): Хабаровский край, район имени Лазо, пос. Хор на 77 км автодороги Хабаровск-Владивосток по направлению на Ю-В - гидротехническое сооружение	Протяженность - 13 373 м/252145	начальная стадия		295,00		Завершено строительством	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Гараж-стоянка автобазы Правительств края (ПИР)" по адресу (местоположению): г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19, ул. Фрунзе, 74 а - транспортное назначение	Мощность - 4 автомобиля/ 94 000,00			6 645,49	ПСД в наличии, положительное заключение получено	ПД разработана, проведена гос.экспертиза. Объект нереализован в связи с отсутствием финансирования. ПД устарела, требуется корректировка	
10	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Двухквартирный жилой дом № 1 в п. Ягодный Комсомольского района", Условный адрес объекта: Хабаровский кр, Комсомольский р-н, п. Ягодный - Объект жилищного фонда	Мощность - 2 квартиры/6542,78	начальная стадия		1 083,38		ПД разработана, проведена гос.экспертиза. Объект нереализован в связи с отсутствием финансирования. ПД устарела, требуется корректировка	
11	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Двухквартирный жилой дом № 2 в п. Ягодный Комсомольского района", Условный адрес объекта: Хабаровский кр, Комсомольский р-н, п. Ягодный - Объект жилищного фонда	Мощность - 2 квартиры/6542,78	начальная стадия		443,21		ПД разработана, проведена гос.экспертиза. Объект нереализован в связи с отсутствием финансирования. ПД устарела, требуется корректировка	
12	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Двухквартирный жилой дом в с.Дрофа района им.Лазо" по адресу: Условный адрес объекта (местоположение) Хабаровский край с. Дрофа, ул. Набережная, д.3а. -Объект жилищного фонда	Мощность - 2 квартиры/7000			538,65	Отрицательные заключения	ПД разработана, проведена гос.экспертиза. Объект нереализован в связи с отсутствием финансирования. ПД устарела, требуется корректировка	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Двухквартирный жилой дом в с.Сергеевское Хабаровского района" по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Центральная, 10 - Объект жилищного фонда	Мощность - 2 квартиры/7000			573,63	Отрицательные заключения	ПД разработана, проведена гос.экспертиза. Объект не реализован в связи с отсутствием финансирования. ПД устарела, требуется корректировка	
14	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Ж/микрорайон по ул. Совхозной в г.Хабаровске (инфраструктура) по адресу (местоположение): примерно в 1500 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Совхозная, 61 - Объект жилищного фонда	1 дом - 279 кв, площадь - 15 963,7 м2; 2 дом - 279 кв, площадь - 15 963,7 м2; 3 дом - 72 кв, площадь - 3 751,8 м2; 4 дом - 72 кв, площадь - 3 751,8 м2; 72 кв, 5 дом - 153 кв., площадь - 7 355,3 м2/342800	начальная стадия		12 926,62			
15	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Защита населенных пунктов и с/х угодий от затопления водами р.Хор, Условный адрес объекта (местоположение): Хабаровский край район им.Лазо -гидротехническое сооружение	Протяженность - 4 836 м/4615	начальная стадия		4 615,00		Проект разработан, проведена гос.экспертиза в 2009 году. В связи с отсутствием финансирования Объект не реализован	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" Защита с.Лесопильное Бикинского района от затопления р.Бикин (ПИР), Условный адрес объекта (местоположение): Хабаровский край, Бикинский район, с. Лесопильное - гидротехническое сооружение	Протяженность - 12 150 м/ 3 957,086	начальная стадия		3 957,09		Проект разработан, проведена гос.экспертиза в 2009 году. В связи с отсутствием финансирования Объект не реализован	
17	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" Защитное сооружение гражданской обороны "Объект 01", Условный адрес объекта отсутствует		начальная стадия		780,29	Отрицательные заключения	При условии актуальности Объекта, потребуется корректировка ПСД	
18	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита от воздействия вод территории Корсаковского сельского поселения Комсомольского муниципального района", Хабаровский край, Комсомольский р-н, с Корсаково - гидротехническое сооружение	Протяженность - 1 556,9 м/ 718 487,04	Срок строительства согласно ПОС - 6,5 месяцев - начальная стадия		18 714,76	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 04.06.2018 г. №27-1-1-3-0030-18 Положительное заключение сметной документации 27-1-0115-18 от 04.06.18	Необходимо финансирование строительство Объекта	
19	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита Синдинского сельского поселения Нанайского муниципального района" (Строительный адрес: с. Синда, Нанайского муниципального района) - гидротехническое сооружение	Протяженность - 2 217 м/ 27 655,38	Срок строительства согласно ПОС - 7 месяцев - начальная стадия		18 587,80	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 20.02.2018 г. №27-1-1-3-0013-18 Положительное заключение сметной документации от 20.02.2018 г. №27-1-0034-18	Необходимо финансирование строительство Объекта	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	КГКУ "Служба заказчика Министра края" "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре" Первый этап строительства- Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита мик-на Паркус" (Строительный мик-не Парус" (Строительный адрес: г. Комсомольск на Амуре, пос. Победа, мик-н Парковский, мик-н Парус") - гидротехническое сооружение	Протяженность - 17 075,13 м/ 7 421 190,7	Срок строительства согласно ПОС - 49 месяцев. Начало строит-во объекта - 2019 год-начальная стадия		130 193,68	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 10.03.2017 г. №226-17/ЛТЭ-10508/07 Положительное заключение сметной документации от 18.03.2017 г. №227-17/ЛТЭ-10508/10	Подготовлена документация для проведения закупочных процедур для выбора Подрядной организации для выполнения СМР	
21	КГКУ "Служба заказчика Министра края" "Инженерная защита территории п. Красная речка в г. Хабаровске" (Строительный адрес: г. Хабаровск, Индустриальный район) - гидротехническое сооружение	Протяженность вдоль протоки Амурская - 15,5 км, протяженность вдоль р. Красная речка - 2,8 км/ 362 830,99	Срок строительства согласно ПОС - 24 месяца- начальная стадия		46 514,92	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. №1396-16/ЛТЭ-10259/07 Положительное заключение сметной документации от 16.12.2016 г. №1397-16/ЛТЭ-10259/10	Документация устарела, необходима корректировка и прохождение повторной гос. экспертизы. Финансирование для выполнения ПИР, гос. экспертизы (проведение), СМР. Изыскания устарели - срок действия 3 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита территории п.Новый мир Комсомольского муниципального района" (Строительный адрес: с.Новый Мир Комсомольского муниципального района) - гидротехническое сооружение	Общая протяженность дамбы - 7 481 м/557 881,25	Срок строительства согласно ПОС - 10 месяцев начальная стадия		33 775,42	Положительное заключение ПД и результатов инж.изыск. №27-1-1-3-0007-16 от 05.02.2016 Положительное заключение сметной документации от 05.02.2016 г. №27-1-КСС-0005-16	Документация устарела, необходима корректировка и прохождение повторной гос.экспертизы. Финансирование для выполнения ПИР, гос.экспертизы (проведение), СМР. Изыскания устарели - срок действия 3 года	
23	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита территории пос.Молодежный Комсомольского муниципального района" (Строительный адрес: пос.Молодежный Комсомольского муниципального района) - гидротехническое сооружение	Общая протяженность дамбы - 5 723 м/548 835,08	Срок строительства согласно ПОС - 36 месяцев начальная стадия		41 090,74	Положительное заключение ПД и результатов инж.изыск. №27-1-4-0024-15 от 02.03.2015 Положительное заключение сметной документации от 02.03.2015 г. №27-1-КСС-0015-15	Документация устарела, необходима корректировка и прохождение повторной гос.экспертизы. Финансирование для выполнения ПИР, гос.экспертизы (проведение), СМР. Изыскания устарели - срок действия 3 года	
24	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита территории с.Бельго Комсомольского муниципального района" (Строительный адрес: с.Бельго Комсомольского муниципального района) - гидротехническое сооружение	Протяженность дамбы - 1 113,55 м/249 617,14	Срок строительства согласно ПОС - 13 месяцев начальная стадия		12 166,33	Положительное заключение ПД и результатов инж.изыск. №27-1-4-0018-15 от 27.02.2015 Положительное заключение сметной документации от 27.02.2015 г. №27-1-КСС-0010-15	Документация устарела, необходима корректировка и прохождение повторной гос.экспертизы. Финансирование для выполнения ПИР, гос.экспертизы (проведение), СМР. Изыскания устарели - срок действия 3 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита территории с.Дада Нанайского муниципального района" (Строительный адрес: с.Дада Нанайского муниципального района) - гидротехническое сооружение	Длина дамбы - 4 295 м/ 576 788,25	Срок строительства согласно ПОС - 10,5 месяцев-начальная стадия		21 887,28	Положительное заключение ПД и результатов инж.изыск. от 08.08.2016 г. №27-1-1-3-0063-16 Положительное заключение сметной документации от 08.08.2016 г. №27-1-1-КСС-0045-16	Покупка устарела, необходима корректировка и прохождение повторной гос.экспертизы. Финансирование для выполнения ПИР, гос.экспертизы (проведение), СМР. Изыскания устарели - срок действия 3 года	
26	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита территории с.Найхин и с.Даерга Нанайского муниципального района" (Строительный адрес: с.Найхин и с.Даерга Нанайского муниципального района) - гидротехническое сооружение	Протяженность дамбы - 9 069 м/788 342,27	Срок строительства согласно ПОС - 20,2 месяцев-начальная стадия		22 723,42	Положительное заключение ПД и результатов инж.изыск. от 08.02.2016 г. №27-1-1-3-0009-16 Положительное заключение сметной документации от 08.02.2016 г. №27-1-1-КСС-0007-16	Покупка устарела, необходима корректировка и прохождение повторной гос.экспертизы. Финансирование для выполнения ПИР, гос.экспертизы (проведение), СМР. Изыскания устарели - срок действия 3 года	
27	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита территории с.Нижнеамбовское Комсомольского муниципального района" (Строительный адрес: с.Нижнеамбовское Комсомольского муниципального района) - гидротехническое сооружение	Протяженность дамбы - 5 726 м/572993,43	Срок строительства согласно ПОС - 10 месяцев-начальная стадия		16 867,52	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 05.02.2016 г. №27-1-1-3-0008-16 Положительное заключение сметной документации от 05.02.2016 г. №27-1-1-КСС-0006-16	Покупка устарела, необходима корректировка и прохождение повторной гос.экспертизы. Финансирование для выполнения ПИР, гос.экспертизы (проведение), СМР. Изыскания устарели - срок действия 3 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Инженерная защита территории с.Троицкое Нанайского муниципального района" (Строительный адрес: с.Троицкое Нанайского муниципального района) - гидротехническое сооружение	Протяженность дамбы - 2 705 м/529671	Срок строительства согласно ПОС - 25 месяцев начальная стадия		32 666,33	Положительное заключение ПД и результатов инж.изыск. №27-1-4-0091-15 от 22.12.2015 Положительное заключение сметной документации от 22.12.2015 г. №27-1-КСС-0050-15	Документация устарела, необходимо корректировка и прохождение повторной гос.экспертизы. Финансирование для выполнения ПИР, гос.экспертизы (проведение), СМР. Изыскания устарели - срок действия 3 года	
29	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Комплекс зданий КГОУ "Хабаровский краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" г.Хабаровск", ул.Тихоокеанская, 167 - иное	/230978,72	начальная стадия		16 956,22		Необходима корректировка ПИР, финансирование и СМР	
30	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Краевой консультативно-диагностический центр стоматологии в г.Хабаровске (ПИР)" по адресу (местоположению): г. Хабаровск, ул. Калинина, 77 - иное	/500000	начальная стадия		10 229,16		ПСД разработано. Экспертиза проведена. Проект необходимо передать Минздраву	
31	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Лабораторный корпус ГУЗ"Станция переливания крови" в г.Хабаровске (ПИР)" по адресу (местоположению): г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 46 - иное	Площадь здания - 1 583 м2/ 136 257,22	Срок строительства согласно ПОС - 12 месяцев начальная стадия		7 084,49	Положительное заключение проектной документации, включая смету и результаты инж.изысканий №27-1-5-0085-12 от 18.07.2012 г.	Необходимо финансирование на корректировку ПИР и проведение гос.экспертизы, СМР	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	КГКУ "Служба заказчика Министра края" "Межрайонный социально-реабилитационный центр для инвалидов на 50 мест с социальной гостиницей на 50 мест в г. Комсомольске-на-Амуре" (Строительный адрес: г. Комсомольск на Амуре, на пересечении Магистрального шоссе и проспекта Первопостроителей) - иное	50 посещений в смену, общая площадь здания - 8 476,20 м2 /506 281,71	Срок строительства согласно ПОС - 19 месяцев- начальная стадия		9 830,68	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 14.02.2018 г. №27-1-1-3-0012-18 Положительное заключение сметной документации от 14.02.2018 г. №27-1-0028-18	Необходимо финансирование строительства Объекта	
33	КГКУ "Служба заказчика Министра края" Палатный корпус ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер", г. Хабаровск по адресу (местоположению): г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109А, 109В - иное	Общая площадь - 10 996,7 м2/ 1 370 401,52	Срок строительства согласно ПОС - 26 месяц. Начало строительства - 2019 г.- начальная стадия		13 221,57	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 28.03.2019 г. №27-1-1-3-006724-2019 Положительное заключение сметной документации от 29.03.2019 г. №27-1-0065-19	Подготовка проектной документации к размещению заказа на выполнение СМР	
34	КГКУ "Служба заказчика Министра края" "Пожарное депо в г.Амурске", Условный адрес объекта (местоположение):Хабаровский край,Амурский район,г.Амурск - транспортное назначение	Мощность - 2 автомобиля, Площадь застройки - 334,41 м2/ 36 000	Срок строительства согласно ПОС - 8,6 месяцев- начальная стадия		16,17	Получено положит. заключение	Определить актуальность строительства Объекта	
35	КГКУ "Служба заказчика Министра края" "Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне г. Хабаровска" (Строительный адрес: г.Хабаровск, Ул.Павла Морозова) - Объект медицины	Мощность - 400 посещений в смену, Общая площадь здания - 9 346,80 м2/920 920,61	Срок строительства согласно ПОС - 21 месяц-начальная стадия		13 967,75	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 20.09.2017 г. №27-1-1-3-0059-17 Положительное заключение сметной документации от 27.10.2017 г. №2-3-1-0145-17	Необходимо срочное финансирование строительства Объекта. В 2020 году планируется корректировка изысканий и повторное прохождение экспертизы. Объект социально необходим	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Разработка концепции развития жилищного строительства, Условный адрес объекта (местоположение): Хабаровский край, г. Хабаровск, Южный округ.	2 250,00	начальная стадия		2 250,00		?	
37	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Реабилитационный центр для детей в г. Бикин", (адрес объекта: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, д. 10 06) - назначение социальное	3 960,02	начальная стадия		3 960,02		ОБЪЕКТ реализован строительством	
38	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре 1 этап" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, ориентировочно в 150 м в южном направлении от пересечения пр. Победы и пер. Дворцового - социальное культурное назначение	Максимальное единовременное пребывание в здании - Футбольный манеж до 3500 человек. Площадь здания - 44982,67 м2/2 500 200	Срок строительства согласно ПОС - 30 месяцев- начальная стадия		1 748,38	Проектная и сметная документация представлены Заказчику для проведения технологического аудита и гос. экспертизы	Объект реализовывается. Аукцион на проведение тех. аудита. Проведение гос. экспертизы -2019 год, выполнение СМР - с 2019 г	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (IV этап)" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, район Центральный, на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской - гидротехническое сооружение	Общая протяженность сооружения - 577,84 м, протяженность причального сооружения из трубопункта - 322,65 м/1 050 263,74	Срок строительства согласно ПОС - 13,8 месяца. Начало строительства объекта 05.2019 г. начальная стадия		17 751,39	Положительное заключение ПД и результатов инж.изыск. от 25.12.2017 г. №27-1-1-3-0092-17 Положительное заключение сметной документации от 25.12.2017 г. №27-1-0203-17	Объект реализовывается. Получено разрешение на строительство Объекта. Заключается контракт на СМР	
40	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Служебно-пассажирское здание аэропорта Полины Осипенко на 20 пассажиров в час (ПИР)", Условный адрес объекта отсутствует - объект транспортной инфраструктуры	Мощность 20 пассажиров/152 200	начальная стадия		11 391,62		ПСД есть, гос.экспертиза получена. Отсутствует финансирование. Губернаторская программа прошлых лет не реализована	
41	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Спортивный комплекс "Авангард", г.Хабаровск. 2-ая очередь (ПИР)" по адресу (местоположению): Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснофлотская, 3 - социально-культурное	Площадь плоскостного сооружения - 13 076,0 м2/ 97 241,37	Срок строительства согласно ПОС - 7 месяцев. Срок реализации 2019-2020 гг-начальная стадия		9 702,29	Положительное заключение проектной документации, включая смету и результаты инж.изысканий №27-1-5-0162-12 от 28.12.2012 г. Положительное заключение СД от 27.12.2018 № 27-1-0341-18	Подготовлена и направлена конкурсная документация для размещения заказа на выполнение СМР и разработку тапн Р. Заключение контракта июнь 2019 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ "Советско-Гаванская районная больница" Министерства здравоохранения Хабаровского края, Хабаровский край, г. Советская Гавань" - иное	идет проектирование/ 1586652,73	ПСД в разработке начальная стадия		60,00	ПСД в разработке	ПСД в разработке	
43	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Строительство вертолетной посадочной площадки при КГБУЗ "Городская больница № 2" в г. Комсомольске-на-Амуре" строительный адрес (местоположение) Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, в западном направлении от пересечения УЛ. Ленинградская и ул. Жуковского - объект транспортной инфраструктуры	Площадь объекта - 400 м2/ 35 000	Срок строительства согласно ПОС - 2 месяца, Период реализации объекта строительством - 2020 г.- начальная стадия		1 210,47	Получены результаты инж.изысканий, необходим контракт на новые ПИР	Необходим новый контракт на выполнение проектных работ. Финансированием Объект обеспечен	
44	КТКУ "Служба заказчика Минстроя края" Строительство инновационного интерактивного центра "Эвристика" (детский технопарк) г. Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, от ПК-00,0 (граница акватории ОАО "АЗС") до ПК-1048,5 (конец бетонной дамбы вверх по течению реки Амур) - иное	Мощность - 200 человек, Площадь здания - 3 499,36/350 084,28	Срок строительства согласно ПОС - 27 месяцев, Период реализации объекта строительством - 2020-2021 гг-начальная стадия		6 186,79	Положительное заключение ПД и результатов инж. изыск. от 13.06.2018 г. №27-1-1-3-0033-18 Положительное заключение сметной документации от 17.12.2018 г. №27-1-032518	704-р Распоряжение строительство объекта определено на 2020 г.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Теплая стоянка на три автомобиля специального назначения в р.п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района", Условный адрес (местоположение) Хабаровский край, Согетско-Гаванского района р.п. Заветы Ильича, по ул. Невельского - транспортное сооружение	Площадь застройки - 408,25 м2/50 000			3,78		Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие гос.экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и СД, прохождение гос.экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	
46	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Теплая стоянка на три автомобиля специального назначения в с. Чумикан Тугуро-Чумиканского района Условный адрес" (местоположение) Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район.с.Чумикан - транспортное сооружение	Площадь застройки - 410,74 м2/50 000			2 525,41		Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие гос.экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и СД, прохождение гос.экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" Теплая стоянка на три автомобиля специального назначения в р.п. Высокогорный Ванинского района по адресу (местоположению): примерно в 75 м от ориентира по направлению на северо-запад. Условный адрес ориентира: Хабаровский край, Ванинский район, рп. Высокогорный, ул. Центральная, 36 - транспортное сооружение	Площадь застройки - 408,25 м2/30 000			862,52		Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие гос.экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и СД, прохождение гос.экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	
48	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Теплая стоянка на три автомобиля специального назначения в с.Новый Мир Комсомольского муниципального района", Условный адрес (местоположение) Хабаровский край, Комсомольский район, с. Новый мир - транспортное сооружение	идет проектирование/40 000	ПИР в разработке- начальная стадия		724,80	ПИР в разработке	ПИР в разработке	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену в с. Аван Вяземского муниципального района". Условный адрес (местоположение) Хабаровский край, Вяземский район, с. Аван, ул. Садовая, 11 - иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 209,35 м2/26 955,01	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 033,48	Положительное заключение сметной документации от 16.05.2018 г. №27-1-0087-18	Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие положительного заключения гос. экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и СД, прохождение гос. экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	
50	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену в с. Пушкино Бикинского муниципального района (Строительный адрес: Хабаровский край, с. Пушкино. Ул. Коммунистическая, д.1) - иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 209,35 м2/25 092,15	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 033,48	Положительное заключение сметной документации от 17.05.2018 г. №27-1-0090-18	Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие положительного заключения гос. экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и СД, прохождение гос. экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	
51	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в пос. Обор района имени Лазо" (Строительный адрес: Хабаровский край, пос. Обор, ул. Новошкольная, 4) - - иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 302,81 м2/29 568,1	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 269,94	Положительное заключение сметной документации от 15.05.2018 г. №27-1-0083-18	Заключен контракт на выполнение СМР. Реализация Объекта - 2019 год	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Верхний Нерген Нанайского мун-го района" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Верхний Нерген, ул. Ходжера Наю, д. 12) - иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 302,81 м2/32 432,89	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 228,54	Положительное заключение сметной документации от 28.05.2018 г. №27-1-0104-18	Заключен контракт на выполнение СМР. Реализация Объекта - 2019 год	
53	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Джуен Амурского муниципального района" (Строительный адрес: Хабаровский край, с Джуен, ул. Песная) - иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 302,81 м2/31 732,17	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 296,05	Положительное заключение сметной документации от 14.06.2018 г. №27-1-0127-18	Заключен контракт на выполнение СМР. Реализация Объекта - 2019 год	
54	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Казакевичево Хабаровского мун-го р-на" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Казакевичево, Ул.Школьная) - иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 302,81 м2/28 583,51	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 296,05	Положительное заключение сметной документации от 04.06.2018 г. №27-1-0113-18	Заключен контракт на выполнение СМР. Реализация Объекта - 2019 год	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Константиновка Хабаровского мун-го р-на" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Константиновка, ул.Международная) -- иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 302,81 м2/ 28 302,75	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 296,05	Положительное заключение сметной документации от 24.05.2018 г. №27-1-0099-18	Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие гос.экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и СД, прохождение гос.экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	
56	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Марусино района имени Лазо" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Марусино. Ул. Школьная) -- иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 302,81 м2/27 928,93	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 296,05	Положительное заключение сметной документации от 21.05.2018 г. №27-1-0091-18	Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие гос.экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и СД, прохождение гос.экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Федоровка Хабаровского мун-го р-на" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Федоровка, ул.Зеленая) - иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 302,81 м2/27 297,57	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 299,39	Положительное заключение сметной документации от 04.06.2018 г. №27-1-0118-18	Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие положит. заключения гос.экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и СД, прохождение гос.экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	
58	КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" "Хабаровский женский психоневрологический интернат на 400 мест" в с. Некрасовка Хабаровского района" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Некрасовка) - иное	Мощность: Жилой корпус на 200 мест с теплым переходом; Амбулатория с приемно-карантинным отделением (включая изолятор на 16 коек), с административным блоком; Пиццблок с обеденным залом на 200 мест; Актовый зал на 100 мест; Гараж на 4 автомашины; Жилой корпус на 200 мест (2 шт.); Амбулатория с административно-хозяйственным корпусом и приёмно-карантинным отделением (включая изолятор на 16 койко/мест); Пиццблок с обеденным залом на 200 мест. Площадь застройки - 10 165 м2 /1 186 605,61	Срок строительства согласно ПОС - 23 месяца - начальная стадия		13 715,49	Положительное заключение результатов инж. Изыск и ПД от 27.11.2018 г. №27-1-1-3-005650-2018 Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства от 29.11.2018 г. №27-1-0308-18	Необходимо финансирование на строительство Объекта. В плане срок реализации - 12.2022 г.	
	Итого:				590 891,52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	КГКУ "Служба заказчика Министра края" "Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Федоровка Хабаровского мун-го р-на" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Федоровка, ул.Зеленая) - иное	Мощность - 25 посещений в смену, площадь застройки - 302,81 м2/27 297,57	Срок строительства согласно ПОС - 4 месяца начальная стадия		1 299,39	Положительное заключение сметной документации от 04.06.2018 г. №27-1-0118-18	Ввиду изменения законодательства для разрешения на строительство объекта необходимо наличие положительного заключения гос.экспертизы проектной документации. В этой связи необходима корректировка ПД и СД, прохождение гос.экспертизы ПД и СД, предусмотреть финансирование на данные работы + СМР	
58	КГКУ "Служба заказчика Министра края" "Хабаровский женский психоневрологический интернат на 400 мест" в с. Некрасовка Хабаровского района" (Строительный адрес: Хабаровский край, с.Некрасовка) - иное	Мощность: Жилой корпус на 200 мест с теплым переходом; Амбулатория с приемно-карантинным отделением (включая изолятор на 16 коек), с административным блоком; Пищеблок с обеденным залом на 200 мест; Актный зал на 100 мест; Гараж на 4 автомашины; Жилой корпус на 200 мест (2 шт.); Амбулатория с административно-хозяйственным корпусом и приёмно-карантинным отделением (включая изолятор на 16 койко/мест); Пищеблок с обеденным залом на 200 мест. Площадь застройки - 10 165 м2 /1 186 605,61	Срок строительства согласно ПОС - 23 месяца - начальная стадия		13 715,49	Положительное заключение результатов инж. Изыск и ПД от 27.11.2018 г. №27-1-1-3-005650-2018 Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства от 29.11.2018 г. №27-1-0308-18	Необходимо финансирование на строительство Объекта. В плане срок реализации - 12.2022 г.	
	Итого:				590 891,52			

Министр

А.Н. Шабовта

